

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগারগাঁও, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)-৩য় সংশোধিত।
২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ বেতার
৩. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ জাতীয় এবং বহির্বিদেশের জন্য উচ্চমান সম্পন্ন বেতার অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের লক্ষ্যে আধুনিক ও ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি স্থাপন পূর্বক ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং শুরু করা এবং বাংলাদেশ বেতার থেকে স্যাটেলাইট ব্রডকাস্টিং শুরু করা এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ থেকে উচ্চমান সম্পন্ন বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের লক্ষ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাথে স্যাটেলাইট লিংক স্থাপন। ➤ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আদেশক্রমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-কে শাহবাগস্থ বাংলাদেশ বেতারের জমি হস্তান্তর। ➤ ঢাকার আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ বেতারের ৬ষ্ঠ তলা বিশিষ্ট জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবনটিকে ৯ (নয়) তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণপূর্বক শাহবাগস্থ বাংলাদেশ বেতারের সব অফিস উক্ত ভবনে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে সেখানেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। ➤ বাংলাদেশ বেতার থেকে ট্রাফিক কার্যক্রম সম্প্রচার নিশ্চিত করা ইন্টারনেট প্রযুক্তি, ই-গভর্নেন্স, এমডিজি ইত্যাদির মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন, শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি সরকারি কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার থেকে সম্প্রচার করা যাতে করে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায়। ➤ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে রাজধানী ঢাকার সোহ রাওয়াদী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান প্রদত্ত ভাষণ সম্প্রচারে বাংলাদেশ বেতার-এর ঐতিহাসিক ভূমিকার স্মৃতি রক্ষার্থে বাংলাদেশ বেতারের আগারগাঁও চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন।
৪. প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১১৩১৪.৯৫(২২৯৯.০০)
৫. বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/১২ থেকে ডিসেম্বর/১৯
৬. ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি (জুন/১৬ পর্যন্ত)	:	ব্যয়ঃ ১০১৮৭.৭১(২৩৯৮.৯৬)লক্ষ টাকা বরাদ্দঃ ১১৪৮৮.০০(২৩০০.০০); অবমুক্তিঃ ১০১৮৭.৬০ (২৩০০.০০)লক্ষ টাকা; অগ্রগতিঃ আর্থিক-৯০%; ভৌত- ৯৩% ভৌত।
৭. এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দঃ রাজস্ব-১.০০, মূলধন-নেই। অবমুক্তিঃ নেই। ব্যয়ঃ নেই। অগ্রগতিঃ ০.৫% (ভৌত)
৮. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিবরণী	:	(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের অংগের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি মোতাবেক)	৩০জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আগস্ট/১৯ পর্যন্ত ব্যয়
রাজস্বঃ					
১	৩১১২০১-কর্মচারীদের বেতন	৩৪.০০	৩৩.৬১	০.৩৯	-
২	৩১১২৩২-সম্মানী ভাতা	২৪.৫০	২৪.৪৪	০.০৬	-
৩	৩২১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	২৫.০০	২৪.৯৮	০০	-
৪	৩২১১০৬-আপ্যায়ন	২.০০	১.৯৬	০.০৪	-
৫	৩২১১০৭-গাড়ী ভাড়া	৩২.০০	৩১.৯৫	০০	-
৬	৩২১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৮.০০	৭.৫৫	০.৪৫	-
৭	৩২২১০৬-পরিবহন ব্যয়	১৭.০০	১৬.৯৫	০০	-
৮	৩২২১১০-কমিশন/সুদ	৩৭.০০	৩৬.৫৯	০০	-
৯	৩২২১০৮-বীমা/ব্যংক	৪৫.০০	৪৫.০০	০০	-
১০	৩২৪৩১০২-ফুয়েল ও গ্যাস	২৫.০০	২৪.৮৩	০০	-
১১	৩২৫৫১০৫-স্টেশনারী	২৫.০০	২৪.৯৪	০.০৬	-
১২	৩২৫৭১০১-পরামর্শক	৪৫.০০	৪৪.১২	০.৮৮	-
১৩	৩২৫৭৩০৪-বাগান	১৫.০০	১৪.৯৭	০০	-
১৪	৩৮২১১০৪-সিডি-ভ্যাট	৫৫৫.০০	৫৫৫.০০	০০	-
	উপ-মোট (রাজস্ব)ঃ	৮৮৯.৫০	৮৮৬.৮৯	১.৮৮	-
মূলধনঃ					
১৪	৪১১২০১-অনবাসিক ভবন	৬৮২৫.৭২	৫৮৩৪.১১	৯৯১.৬১	-
১৫	৪১১২০১-আইসিটি/ই-গভর্নেন্স	২০.০০	১৯.৭০	০০	-
১৬	৪১১২০২-কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৭.২৫	৭.২১	০.০৪	-
১৭	৪১১২০৩-যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৩৩২৭.৯৮ (২২৯৯.০০)	৩২০০.০৬ (২২৯৯.০০)	১২৫.০০	-
১৮	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	২৩.০০	১৯.৪৪	৩.৫৬	-
১৯	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জাম	৪.৫০	৪.৪৮	০.০২	-
২০	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	২১৭.০০	২১৫.৭১	০০	-
	মোট মূলধন	১০৪২৫.৪৫ (২২৯৯.০০)	৯৩০০.৭১ (২২৯৯.০০)	১১২০.২৩	-
	সর্বমোট :	১১৩১৪.৯৫ (২২৯৯.০০)	১০১৮৭.৬০ (২২৯৯.০০)	১১২২.১১	-



৯। প্রকল্প সংশোধন ও অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যঃ

অনুমোদনের তারিখ		মেয়াদ		প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়)
		থেকে	পর্যন্ত	
মূল প্রকল্প	৩০/০৫/২০১৩	জুলাই/১২	জুন/১৫	৭৪৭০.৯২(২০২৯.৭০)
১ম সংশোধন	২২/০৬/২০১৫	জুলাই/১২	জুন/১৬	৮৮৭৪.০৭(২৩৪৯.৭০)
২য় সংশোধন	৩১/১০/২০১৬	জুলাই/১২	জুন/১৭	৯৬৭২.৮৭(২২৯৯.০০)
অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার সময় বৃদ্ধি	১৫/০৬/২০১৭	জুলাই/১২	জুন/১৮	৯৬৭২.৮৭(২২৯৯.০০)
৩য় সংশোধন	১৮/১০/২০১৮	জুলাই/১২	ডিসে/১৮	১১৩১৪.৯৫(২২৯৯.০০)
অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার সময় বৃদ্ধি	১০/০৭/২০১৯	জুলাই/১২	ডিসে/১৯	১১৩১৪.৯৫(২২৯৯.০০)

১০। ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ : ৩০/০৫/২০১৩খ্রিঃ; জনাব মোঃ আবুল বাসার পাটওয়ারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী।


১১। ১ম প্রকল্প পরিচালক-এর অবসরোত্তর ছুটিতে গমনঃ ২৭/১২/২০১৮খ্রিঃ।

১২। ২য় (বর্তমান) প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ : ১৬/০৪/২০১৯খ্রিঃ; জনাব প্রবাল কান্তি দাশ, স্টেশন প্রকৌশলী।

১৩। বছর ওয়ারী বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণীঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নের শতকরা হার
২০১২-২০১৩	৪.০০	৩.৯৮	১০০%
২০১৩-২০১৪	৫০০.০০	৪৯৯.৯০	১০০%
২০১৪-২০১৫	১৮৭৫.০০(৫৬০.০০)	১৮৭৩.৯৩(৫৫৯.২৩)	৯৯.৯৪%
২০১৫-২০১৬	৪১০০.০০ (১৭৪০.০০)	৪০৯৯.৩২৬ (১৭৩৯.৭২৬)	৯৯.৯৮%
২০১৬-২০১৭	৩০০৬.০০	২৯১৯.৬২	৯৭.১২%
২০১৭-২০১৮	২৩১.০০	১৪২.৬১	৬১.৭৩%
২০১৮-২০১৯	১৭৭৬.০০	৬৪৭.৫৮	৩৬.৪৬%
ক্রমপঞ্জীভূত ব্যয়	১১৪৮৮.০০(২৩০০.০০)	১০১৮৭.৭১(২৩৯৮.৯৬)	৮৮.৬৮%
ভৌত অগ্রগতি			৯৩%


১৪। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ



 প্রবাল কান্তি দাশ
 প্রকল্প পরিচালক
 "বাংলাদেশ বেতার, সংবাদ কেন্দ্রের, অঞ্চলীয়, দলীয়
 স্থানীয়, নির্মাণ ও অর্থনৈতিক (শ্রম পর্যায়ে) বার্ষিক প্রকল্প
 কারিগরী কার্য, বাংলাদেশ, বেতার, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 “বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগা-পাণ্ডা, ঢাকায় স্থানান্তর, নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (১ম পর্যায়)-৩য় সংশোধিত” শীর্ষক প্রকল্প
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগা-পাণ্ডা, ঢাকা-১২০৭।

অর্থ-পরিকল্পনা : অর্থ বছর ২০১৯-২০২০

Pk g. No	Description of Procurement Package	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহ্বানের পদ্ধতি	দাপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	আর্থিক অগ্রগতি	পরিশোধ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সম্ভাব্য ব্যয় (৪-৯)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	(লক্ষ টাকায়)
						রাজস্ব				
	৩১১২০১-জনবল	LS	৩৪.০০	উন্মুক্ত	২১/১১/১৩	৬/৪/১৪	৩৩.৬১	৩৩.৬১	০.৩৯	-
	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও স্থানান্তর	LS	২৫.০০	সরাসরি	-	-	২৪.৮৩	২৪.৮৩	০.১৭	-
	৩২২১১১০-কমিশন/সুদ	LS	৩৭.০০	সরাসরি	-	-	৩৬.৫৯	৩৬.৫৯	০.৪১	-
	৩২৫৫১০৫-স্টেশনারী	LS	২৫.০০	সরাসরি/RFQ	২৩/৭/১৩	৩০/৭/১৩	২৪.৯৪	২৪.৯৪	০.০৬	-
	৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন	LS	৮.০০	সরাসরি	-	-	৭.৫৫	৭.৫৫	০.৪৫	-
	৩২১১১০৬-আপায়ন	LS	২.০০	সরাসরি	-	-	১.৯৬	১.৯৬	০.০৪	-
	৩২২১১০৬-পরিবহন	LS	১৭.০০	RFQ	২৫/১০/১৬	১৬/২/১৭	১৬.৯৫	১৬.৯৫	০.০৫	-
	৩২৫৭১০১-পরামর্শক	LS	৪৫.০০	উন্মুক্ত/ সরাসরি	২৯/০১/১৪	২৭/০৫/১৫	৪৪.১২	৪৪.১২	০.৮৮	-
	৩১১৩৩২-সম্মানী	LS	২৪.৫০	সরাসরি	-	-	২৪.৪৪	২৪.৪৪	০.০৬	-
	৩২১১০৭-যানবাহন ভাড়া	LS	৩২.০০	RFQ	৬/৬/১৩	১৩/৬/১৩	৩১.৯৫	৩১.৯৫	০.০৫	-
	৩২১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	LS	২৫.০০	সরাসরি/RFQ	-	-	-	-	০.০২	-ঐ-
	৩২৫৭৩০৪-বাসান	LS	১৫.০০	সরাসরি/RFQ	-	-	-	-	০.০৩	-ঐ-
	মোট রাজস্ব								২.৬১	


 প্রধান অফিসার
 বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ কমপ্লেক্স, আগা-পাণ্ডা, ঢাকা-১২০৭।



 নারায়ণ চন্দ্র শীল
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার


চলমান পাতা-০২

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
মূলধন											
GD7	(ক) ৪১১২২০০-বেতার সরঞ্জাম Lot-2: Satellite downlink equipment for 5 stations (Rangpur-Tx, Rajshahi-Tx, Bogra, Noapara, Pahartali) ঐচ্ছাসিক সরঞ্জাম	35No	১২০.০০০	২২/৭/২০১৯	০১/৯/১৯	-	০০	০০	১২৫.০০০		১১
	মোট যন্ত্রপাতি		১২০.০০০						১২৫.০০০		
	(খ) ৪১১২২০১-অনান্যিক ভবন								০০		১২৫.০০১
WD50	Lot-3: Mosque extension work at Bangladesh Betar Agargaon, Dhaka	LS	৪২.৩০	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৭/১০/১৮	চলমান	৩৫.০০	৭.৩০	৯০%	বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয় শুরু করা যায়নি।
WD50	Lot-4: Circular road around the mural.	LS	২০.০০	সীমিত	২৪/৯/১৮	১৮/১০/১৮	চলমান	১৩.০০	৭.০০	৯০%	বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয় শুরু করা যায়নি।
WD52	Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bronze Mural	LS	৭১৪.৬	উন্নত	২২/৭/২০১৯	০১/৯/১৯	-	-	৭১৪.৬		বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয় শুরু করা যায়নি।
WD53	Lot-1: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Bronze Mural Civil work	LS	৯০.০০	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৭/১০/১৮	চলমান	-	৯০.০০		বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয় শুরু করা যায়নি।
WD53	Lot-2: Bangladesh Betar Gate-1 and Landscape Work	LS	১৭১.২	সীমিত	১৬/৯/১৮	২১/১০/১৮	চলমান	৯৮.০০	৭৩.২০	৯৫%	
WD53	Lot-3: Bangladesh Betar Security Zone Interior Work	LS	৪০.০০	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৮/১০/১৮	-ই-	৩৪.০০	৬.০০	৯৫%	
D53	Lot-4: Bangladesh Betar Gate-2, External Road Renovation and Name Plate Work	LS	৭৮.২০	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৮/১০/১৮	-ই-	২৩.০০	৫৫.২০	৯০%	
WD53	Lot-5: Light for Mural	LS	৪০.৬২	সীমিত	১৬/৯/১৮	০৮/১০/১৮	-ই-	৩৬.০০	৪.৬২		বঙ্গবন্ধুর মুরাল নির্মাণ কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয় শুরু করা যায়নি।
	মোট অনান্যিক ভবন		১১৯৯.৯২					২৩৯.০০	৯৬০.৯২		
	মোট মূলধন(ক+খ)		১৩২৪.৯২					২৩৯.০০	১০৮৯.৫৩		
	সরিয়েটি (রাজস্ব + মূলধন)								১০৯২.১৪		

বিঃদ্রঃ ১। বর্ণিত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিতে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে যার সবগুলোই রাজস্ব খাতে। অর্থাৎ মূলধন খাতে কোন বরাদ্দ নেই।

২। প্রকল্পের ডিপিপি(৩য় সংশোধিত) অনুসারে চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের 'ক্রয় পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়েছে।


 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার কর্পোরেশন
 ১৯৮৮ সফটওয়্যার সেক্টর, গুলশান
 ঢাকা-১২১২


 নাস্তায়ত চন্দ্র শীল
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার